



Corporation forestière de l'enclave
d'Estavayer-le-Lac

Chemin des Marais 4B
1470 Estavayer-le-Lac

Estavayer-le-Lac, le 14.03.2022

Description du hangar à copeaux

Année de construction : 2021
Surface goudronnée : 3500 m²
Volume de bois / structure : 108 m³ / sapin blanc
Dimension du toit : 54m X 18m
Volume de stockage : 3000 m³ de copeaux
Avant-toit devant et derrière de 4m
Coût du hangar à copeaux : 750'000 frs
Prêt cantonale : 300'000 frs

Surface de toute la place : 4000 m²
Surface couverte / copeaux : 500 m²
Volume de bois parois : 73.50 m³ / Epicéa
Dimension de stockage 50m X 10m X 6m
Hauteur : devant 9m / derrière 7.5m
Mur en béton de 1m de hauteur
Subvention cantonale : 120'000 frs
Le solde est financé par la Corporation

Plus de 800 heures effectuées par l'équipe forestière avec la collaboration de M. André Page (Garde forestier) auteur de cette construction en bois rond. Un grand merci à M. Page pour sa collaboration afin d'avoir pu réaliser cette ouvrage.



Dates-clés :

Automne 2018 - printemps 2019 : Etude du projet
Juillet 2019 : Piquetage / prise de points
Septembre 2019 Etude / analyse du sol
Novembre 2019 : Mise à l'enquête préalable
Fin janvier 2020 : réponse de l'enquête préalable
Février à avril 2020, demande d'offre dans les divers corps de métier
Février 2020 : Coupe bois pour la structure / sapin blanc
Juillet 2020 : Votation du crédit d'investissement : 815'000 frs
Août 2020 : Mise à l'enquête
Novembre 2020 : Défrichage de la zone
Décembre 2020 : Permis de construire autorisé
Février 2021: Terrassement de la surface
Mars 2021 : Stabilisation de la surface / Travaux de bétonnage : Mur et pilier
Avril 2021 : Goudronnage / Finition de terrassement autour du hangar
Mai à mi-juin 2021 : Construction de la structure en bois rond et des parois.
Juillet 2021 : Pose du toit
Août 2021 : Pose de la clôture / Remplissage de hangar à copeaux (2905m3)
Décembre 2021 : Première livraison de plaquettes sèches vers les différents chauffages.

Garde forestier ES
Cédric Bachmann